

Par projekta Nr.1.2.1.3.i.O/1/23/A/CFLA/059 Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi SIA "Rīgas Dzemdību nams" ēkā K-2 īstenošanas progresu 2025. gada 3. un 4. ceturksnī.



Projekta Nr.1.2.1.3.i.O/1/23/A/CFLA/059 Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi SIA "Rīgas Dzemdību nams" ēkā K-2 (turpmāk – Projekts) īstenošanas darbi tika veikti saskaņā ar starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un SIA "Rīgas Dzemdību nams"(turpmāk – Kapitālsabiedrība) noslēgto līgumu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. "Energoefektivitātes uzlabošana" reformu un investīciju virziena 1.2.1.3.i. investīcijas "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" Projekta īstenošanu.

Projekta mērķis – SIA "Rīgas Dzemdību nams" energoefektivitātes uzlabošana ēkas korpusā K-2, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos pasākumus.

Rezultāti, kuri tiks sasniegti vai pārsniegti īstenojot Projektu

- Primārās enerģijas patēriņa samazinājums (plānots – ne mazāk kā 142 773,8 kWh/gadā;
- SEG emisiju samazinājums gadā – ne mazāk kā 29,83 t/CO₂ gadā).

Projekta ietvaros sekmēta atjaunīgo energoresursu izmantošana, izvietojot uz ēkas jumta saules elektrostaciju ar jaudu 30 kW, kas nodrošinās CO₂ emisiju samazinājumu vismaz par 3,2 t/gadā.

Faktiskās emisijas un ietaupījumi tiks precizēti gada tvērumā, pamatojoties un siltumenerģijas un saražotās elektroenerģijas uzskaites rādījumiem.

Vienlaikus būtiski uzlabots ēkas vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi Dzemdību nama klientiem un personālam, kā arī veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegts būtisks Dzemdību nama stratēģiskais mērķis, jo ēkā, kurā plānoti energoefektivitātes uzlabojumi, atrodas ārstnieciskās struktūrvienības ar būtisku lomu perinatālās aprūpes sistēmā, tajā skaitā Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa.

Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies Dzemdību nama izdevumi par siltumapgādi, ietaupītos līdzekļus novirzot attīstībai, klientu un darbinieku labbūtībai.



Projekta īstenošana veikta saskaņā ar apstiprināto būvdarbu darba grafiku, realizētas visas projektā plānotās aktivitātes:

- Būvdarbi, tajā skaitā:
 - 1) Fasādes siltināšana;
 - 2) Jaunu gaismekļu montāža pie ieejas;
 - 3) Cokola un pamatu siltināšana;
 - 4) Logu un ārdurvju nomaiņa;
 - 5) Ēkas hermētiskuma testa veikšana.
- Būvuzraudzība
- Atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana

- Informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

06.11.2025. saņemts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzinums – Atzīme par būvdarbu pabeigšanu 23.12.2022. vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-2.1-2022-11030 (DA-25-4615-nd) un objekts pieņemts ekspluatācijā.

Saskaņā ar noslēgto līgumu par būvdarbus veica pilnsabiedrība SIA "P un S BŪVNIECĪBA". Projekta būvuzraudzību veic SIA "Jurēvičs un partneri", savukārt Projekta autoruzraudzību realizēja SIA "Project plus".

Kopējās izmaksas saskaņā ar projektu ir 745 008,10 EUR, no tām Atvaseļošanās un noturības mehānisma finansējums ir 486 386,95 EUR, Dzemdību nama finansējums – 258 621,15 EUR; no tā 102 141,26 EUR attiecināmās projekta izmaksas (Pievienotās vērtības nodokļa apmaksa), bet 156 479,89 EUR – neattiecināmās Projekta izmaksas.

Projekta vadību īstenoja Projekta vadības grupa valdes priekšsēdētājas vadībā, sadarbojoties Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma departamenta darbiniekiem un būvdarbu veicējiem, kā arī ārstniecības un aprūpes speciālistiem.

Projekts tika realizēts, nepārtraucot darbību, realizācija neietekmēja kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, kā arī pacientu un darbinieku labbūtību.

Informāciju sagatavoja: Santa Markova, SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja. santa.markova@rdn.lv, tel. +371 67011222